

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	274,184,000,000			75,234,923,740		88,356,448,350	36,855,144,254	51,501,304,096	0			
재해위험지역정비(간치)(보조)	12,865,000,000	2016-05-01 ~ 2019-07-31	편입토지 보상 및 교량2개소 등	6,006,646,000	축제시공, 교량 등 정비공사 추진	6,858,354,090	3,379,643,485	3,478,710,605	0	2019.2. 호안공 설치 중	100	안전총괄과
	하천정비 L=2.04km, 교량 4개소 등											
재해위험지역정비(진죽)(보조)	11,000,000,000	2017-10-01 ~ 2020-04-30	편입토지 및 물건 보상협의 중	491,775,100	교량공 및 호안공 추진	5,008,224,900	2,504,112,448	2,504,112,452	0	2019.2. 낙차보 3개소 설치 등	70	안전총괄과
	하천정비 L=1.48km, 교량 2개소 등											
풍수해보험사업 지원(보조)	1,100,000,000	2018-05-01 ~ 2020-05-31	용역 추진	0	풍수해저감종합계획 재수립 용역 1식	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	2019.2. 풍수해저감 계획 수립중	65	안전총괄과
	풍수해저감종합계획 재수립 용역 1식											
우수저류시설설치(보조)	22,158,000,000	2014-01-01 ~ 2019-04-30	저류조(1,2블럭)	13,762,686,000	지하저류조 완료	8,395,314,000	3,694,447,000	4,700,867,000	0	조경공, 도로공 추진 중	100	안전총괄과
	우수저류시설 26,000㎡, 공원 및 도로 1식											
공공도서관 건립(자체)	11,000,000,000	2018-01-01 ~ 2022-09-30	편입토지 보상 등	2,260,000,000	편입토지 보상 등	1,342,000,000	0	1,342,000,000	0	편입토지 매입완료	15	교육체육과
	연면적 3,430㎡(지상3), 부지면적 7,735㎡											
스포츠파크조성(보조)	29,500,000,000	2018-01-01 ~ 2021-01-31	타당성 조사, 도시관리계획변경 등	5,851,000,000	실시설계, 보상 등	3,600,000,000	1,100,000,000	2,500,000,000	0	실시설계용역 및 보상협의 중	30	교육체육과
	면적 121,505㎡											
보령요트경기장 보강	2,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31		0	일상감사 및 계약심사 절차이행	2,000,000,000	600,000,000	1,400,000,000	0	법정절차이행중(주민설명, 해역이용협의 등)	45	교육체육과
	선양장 34.5m, 선양장진입로 48.67m											
보령문화예술회관시설 개선사업(리모델링)	3,704,000,000	2018-07-26 ~ 2020-12-31	건물안전진단 및 실시설계 조달수수료	14,729,600	문화회관 리모델링 1식	2,204,644,120	848,079,646	1,356,564,474	0	공정별 정상추진	60	문화새마을과
	문화회관 리모델링 1식											

일반회계

단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
오천면 사무소 청사 신축	9,700,000,000	2019-05-29 ~ 2020-08-26	토지보상, 기본설계	2,016,500,000	보상협의 및 착공	1,461,944,150	0	1,461,944,150	0	보상협의 및 착공	40	회계과
	연면적 2,648.30㎡ / 지상2층											
대천4동사무소 청사 신축	8,800,000,000	2017-01-01 ~ 2020-03-31	실시설계용역	448,560,000	골조 및 토지보상	4,670,055,630	0	4,670,055,630	0	골조완료 및 토지보상	80	회계과
	연면적 2,150㎡ / 지상2층											
상생산업단지 조성사업	2,000,000,000	2018-01-01 ~ 2019-12-31	0	0	실시설계용역 완료 및 공사착공	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	공사추진 완료	100	지역경제과
	건축연면적 731.37㎡ / 지상2층											
폐광기금사업(새터 하천정비, 성주 생태 하천 조성)	12,000,000,000	2012-01-01 ~ 2020-12-31	기본계획 및 실시설계	3,094,000,000	성주-1구역 공사/ 새터-1차분 공사	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	성주-1구역 공사추진/ 새터-1차분 준공, 2차분 착수	80	건설과
	성주생태하천: L=4.0km / 새터소하천: L=0.788km											
소하천 정비사업 지원(봉덕)(보조)	9,480,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	실시설계 및 보상	3,174,000,000	공사착수(1차분)	832,000,000	416,000,000	416,000,000	0	1차분 준공	35	건설과
	하천정비 L=2.336km											
소하천 정비사업 지원(화망)(보조)	4,000,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31	실시설계 및 보상	320,000,000	공사착수	1,640,000,000	820,000,000	820,000,000	0	1회 기성	35	건설과
	하천정비 L=1.78km											
2035 보령도시기본계획 수립용역	950,000,000	2017-04-01 ~ 2020-06-30	A=601.2	650,298,110	A=601.2	206,966,910	0	206,966,910	0	행정절차 이행중	90	도시재생과
	도시기본계획수립 1식											
취약지역개조(도시)[영천동 새마을사업](수청지구)	3,100,000,000	2017-09-01 ~ 2020-12-31	마스터플랜 수립 용역, 실시설계 용역	714,000,000	조경 사업 추진, 주민복합 커뮤니티 센터 사업 추진	707,954,000	559,253,660	148,700,340	0	기본계획 확정 및 실시설계 용역 착수	70	도시재생과
	취약지구 개선 1식											
보령 원도심 활력 프로젝트	3,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	기본계획 및 실시설계	800,000,000	사업 확정 및 사업 추진	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000	0	사업 협의 중	20	도시재생과
	철길, 예술특화거리 조성 등											
궁촌마을 녹색 행복공간 조성사업	8,500,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	실행계획승인, 기본 및 실시설계 착수	3,750,000,000	골목환경정비, 노후주택정비, 썸지공원 등 단위사업 완료	3,333,000,000	2,000,000,000	1,333,000,000	0	토지보상완료 실시설계용역 추진, 각 개별단위사업 완료 및 추진	60	도시재생과
	정주여건 개선 1식											

일반회계

단위: 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
셋개포구 명소화 조성사업	6,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	기본계획 및 실시설계 용역	3,660,000,000	셋개포구 인도교 설치 등	1,170,000,000	585,000,000	585,000,000	0	실시설계용역 추진 및 자재 선정	20	도시재생과
	인도교 설치, 도시재생 사업 1식											
충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령	25,000,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31		0		3,562,564,650	3,439,411,320	123,153,330	0	도시재생어울림센터 조성 등	15	도시재생과
	어울림센터 조성 등											
대전동~죽정동간 도로개설공사	16,800,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-30	주민설명회 및 실시설계 용역 완료	4,600,000,000	L=620m(터널 260m) B=12m	4,600,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	도시계획시설 실시설계인가 및 보상협의	30	도로과
	도로개설, 터널 등											
건설기계 공영주기장 조성사업	6,000,000,000	2019-01-01 ~ 2021-12-31	A=9,800㎡	0	토지보상 및 용역	2,214,731,830	0	2,214,731,830	0	토지보상 중	50	교통과
	A=20,568㎡											
한내로터리주변 공영주차장 조성	3,500,000,000	2017-05-01 ~ 2020-06-30	A=4,370㎡	2,120,100,430	토지보상 완료	283,300,680	0	283,300,680	0	토지보상 완료	85	교통과
	A=4,370㎡											
테마형 명품해수욕장 조성사업	2,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	공원조성 1식	40,628,500	공원 조성 1식	1,250,000,000	0	1,250,000,000	0	공사 착공	60	해양정책과
	공원 조성 1식											
문화관광자원 개발(남포오석테마거리)	9,000,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	성주산 남포오석 테마거리 조성	3,120,000,000	오석테마거리 조성, 일출전망대 설치 등	3,900,403,390	1,950,201,695	1,950,201,695	0	공사 추진중	79	관광과
	성주산 남포오석 테마거리 조성사업											
문화유산 관광자원화(전국)(A) 성주사지 홍보관 구축	7,000,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	성주사지 홍보관 구축	3,700,000,000	홍보실, 어린이 체험실, 영상체험실 등	0	0	0	0	건축 인허가 완료	40	관광과
	성주사지 홍보관 구축사업											
보령머드 멀티랜드마크 조성	4,800,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	편의시설 신축	2,700,000,000	광장 리모델링	1,100,000,000	550,000,000	550,000,000	0	조명공사 추진중	80	미래사업과
	화장실, 샤워장 등 각종 편의시설 설치 및 정비											
고대도 해양문화관광조성	3,900,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	토지매입	700,000,000	방문자센터 신축	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	실시설계 용역중	30	미래사업과
	숙박시설 및 방문자센터 등 조성											

일반회계

(단위: 원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
천북 굴단지 조성	23,827,000,000	2015-01-01 ~ 2019-12-31	가공시설, 유통시설 등	11,240,000,000	가공시설, 유통시설 등	12,587,000,000	5,695,000,000	6,892,000,000	0	공사 준공완료	100	미래사업과
	유통상가, 가공공장, 하수처리 기반시설 1식											
원산도 테마랜드 조성(도로)	11,500,000,000	2019-03-28 ~ 2022-03-27		0		8,627,990,000	4,313,995,000	4,313,995,000	0	문화재발굴 조사완료, 토공착공	15	미래사업과
	도로개설 L=4.73km, B=10m~11.5m											